

**INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO
"RAMO 33" FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRA CONVENIDA**

FECHA: 01-abr-18

ESTADO: MICHOACAN
MUNICIPIO: TANGANCICUARO

FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
			A	C	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	BENEFICIARIOS	CTA. CTE.		TOTAL	FISICO	FINACI ERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		BENEFICIARIOS
AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/005/F3	ELECTRIFICACION DE PLAZA EN LA COLONIA ANTORCHA	COLONIA ANTORCHA		C	249.381,44	0,00	0,00	249.381,44	0,00	0,00	116.028,44	60%	45%	15/03/2018	15/04/2018	OBRA	1	2450	OBRA EN PROCESO	
					133.353,00	0,00	0,00	133.353,00	0,00	0,00										
AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/004/F3	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE HIDALGO EN FCO. J MUJICA	FCO. J MUJICA		C	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	20.987,96	100%	100%	19/02/2018	15/03/2018	OBRA	1	620	OBRA TERMINADA	
					179.012,04	0,00	0,00	179.012,04	0,00	0,00										
AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/002/F3	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE BENITO JUAREZ FCO. J MUJICA	FCO. J MUJICA		C	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	-466.000,05	100%	100%	26/02/2018	26/03/2018	OBRA	1	620	OBRA TERMINADA	
					1.316.000,05	0,00	0,00	1.316.000,05	0,00	0,00										
AYTTO/TANGANCICUARO/2019/OP/003/F3	ELECTRIFICACION DE LA COLONIA EJIDAL	COLONIA EJIDAL		C	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-65.878,26	100%	100%	14/02/2018	22/03/2018	OBRA	1	260	OBRA TERMINADA	
					165.878,26	0,00	0,00	165.878,26	0,00	0,00										
AYTTO/TANGANCICUARO/2018/OP/001/F3	EQUIPAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA LAZARO CARDENAS	TANGANCICUARO		C	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-11.801,01	100%	100%	13/02/2018	28/02/2018	OBRA	1	890	OBRA TERMINADA	
					111.801,01	0,00	0,00	111.801,01	0,00	0,00										
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/PDR4/001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE LA CANCHA DE PATAMBAN	PATAMBAN		C	1.310.910,00	1.310.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.750,00	100%	97%	01/01/2018	31/03/2018	OBRA	1	4200	OBRA EN PROCESO	
					1.279.160,00	1.279.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/PDR/002	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE ADOQUIN QUE COMUNICA LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	COL. EMILIANO ZAPATA		C	513.432,18	513.432,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	01/01/2018	31/03/2018	OBRA	1	34200	OBRA TERMINADA	
					513.432,18	513.432,18	0,00	0,00	0,00	0,00										
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FF5/003	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE MORELOS Y E, ACCESO EN EL VALLE DE GUADALUPE	VALLE DE GUADALUPE		C	1.558.951,11	1.558.951,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	01/01/2018	31/03/2018	OBRA	1	2000	OBRA TERMINADA	
					1.558.951,11	1.558.951,11	0,00	0,00	0,00	0,00										
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FF5/005	PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA EN CALLE VICENTE GUERRERO	SAN JOSE		C	649.142,09	649.142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	100%	01/01/2018	31/03/2018	OBRA	1	710	OBRA TERMINADA	
					649.142,09	649.142,09	0,00	0,00	0,00	0,00										
AYTTO/TANGANCICUARO/2017/OP/FF2/008	CONSTRUCCION DE CASA DIF EN LA CABECERA MUNICIPAL	TANGANCICUARO		C	3.125.900,05	3.125.900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245.268,71	50%	50%	01/01/2018	31/03/2018	OBRA	1	34200	OBRA EN PROCESO	
					880.631,34	880.631,34	0,00	0,00	0,00	0,00										

MTRO. ARTURO HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.I. ROBERTO GARCIA ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSE BLANCO RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. CLAUDIA EVA FLORES ZAMORA
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. ARQ. JOHN CARLOS GARCIA GALVAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS