

ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL



MUNICIPIO:

TANGANCICUARO

DE ENERO A MARZO AÑO 2018

INSTRUCTIVO

| NOMBRE DE LA OBRA (5) | UBICACIÓN (6) | MODALIDAD DE EJECUCIÓN (7) | NÚMERO DE BENEFICIARIOS (10) | UR (11) | OBRA CAPITALIZABLE (12) | | ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA (13) en correlación y congruencia con el anexo 6 ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (12) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (14) (momento devengado) en correlación y congruencia con el anexo 6 ESTRUCTURA FINANCIERA FINAL (13) | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (15) en correlación y congruencia con el anexo 6 POR EJERCER (14) | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|---|---------------|--|------------|----------------|---------|---------|-------------------|--|------|--------------|--------------|---------|-------------------|---|------------|------------|---------|--------------|-------------------|---|---|--------------|------------|
| | | | | | SI | NO | MONTO TOTAL | FISM | MUNICIPAL | ESTATAL | FEDERAL | PARTICULAR/ OTROS | TOTAL | FISM | MUNICIPAL | ESTATAL | FEDERAL | PARTICULAR/ OTROS | TOTAL | FISM | MUNICIPAL | ESTATAL | FEDERAL | PARTICULAR/ OTROS | | | | |
| | | | | | ELECTRIFICACION DE PLAZA EN LA COLONIA ANTORCHA | COL. ANTORCHA | CONTRATO | 2450/1OBRA | OBRAS PUBLICAS | | X | 249.381,44 | 249.381,44 | - | - | - | - | - | - | 133.353,00 | 133.353,00 | - | - | - | - | - | - | 116.028,44 |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO EN FCO. J MUJICA | FRANCISCO J MUJICA | CONTRATO | 620/1OBRA | OBRAS PUBLICAS | | X | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - | - | - | - | - | 179.012,04 | 179.012,04 | - | - | - | - | - | - | 20.987,96 | 20.987,96 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE BENITO JUAREZ EN FCO. J MUJICA | FRANCISCO J MUJICA | CONTRATO | 620/1OBRA | OBRAS PUBLICAS | | X | 850.000,00 | 850.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.316.000,05 | 1.316.000,05 | - | - | - | - | - | - | 466.000,05 | 466.000,05 | - | - | - | - |
| ELECTRIFICACION DE LA COLONIA EJIDAL | COL. EJIDAL | CONTRATO | 260/1OBRA | OBRAS PUBLICAS | | X | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | 165.878,26 | 165.878,26 | - | - | - | - | - | - | 65.878,26 | 65.878,26 | - | - | - | - |
| EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA LAZARO CARDENAS | TANGANCICUARO | CONTRATO | 890/1OBRA | OBRAS PUBLICAS | | X | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | 111.801,01 | 111.801,01 | - | - | - | - | - | - | 11.801,01 | 11.801,01 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD DE PATAMBAN | TANGANCICUARO | CONTRATO | 4200/1OBRA | OBRAS PUBLICAS | | X | 1.310.910,00 | - | - | - | - | 1.310.910,00 | - | - | 1.279.160,00 | - | - | - | 1.279.160,00 | - | - | - | 31.750,00 | - | - | - | 31.750,00 | - |
| CONSTRUCCION DE CASA DIF EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO | TANGANCICUARO | CONTRATO | 34200/1OBRA | OBRAS PUBLICAS | | X | 3.125.900,05 | - | - | - | - | 3.125.900,05 | - | - | 880.631,34 | - | - | - | 880.631,34 | - | - | - | 2.245.268,71 | - | - | - | 2.245.268,71 | - |