

FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD AD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA					SALDO	AVANCES		FECHAS		METAS TOTALES			
			A	C	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FISM)	HENERCIARIO S	CTA. CTE.		TOTAL	FISICO	FINAC ERO	INICIO	TERMINO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEFICIARIOS
ATTO/TANGANCICUARO/2919/07/FI/0015	PAYMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE OCTAVIANO L. NAVARRO, ENTRE LAS CALLES CALLOS SALAZAR Y MIGUEL HIDALGO	TANGANCICUARO		C	2,233,868.87	0.00	2,233,868.87	0.00	0.00	0.00	86,484.65	99%	85%	23/02/2019	23/05/2019	OBRA	1	1835
ATTO/TANGANCICUARO/2919/07/FI/001	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIOS, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINEZ	RUIZ CORTINEZ		C	1,845,828.48	0.00	0.00	1,845,828.48	0.00	0.00	0.00	100%	100%	22/02/2019	22/05/2019	OBRA	1	465
ATTO/TANGANCICUARO/2919/07/FI/003	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIOS, DESCARGAS DOMICILIARIAS, Y RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INSURGENTES EN LA COMUNIDAD DEL VALLE DE GUADALUPE	VALLE DE GUADALUPE		C	1,227,762.50	0.00	0.00	1,227,762.50	0.00	0.00	0.00	100%	100%	05/03/2019	03/06/2019	OBRA	1	650
ATTO/TANGANCICUARO/2919/07/FI/002	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIOS, DESCARGAS DOMICILIARIAS, Y RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS Y REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TANGANCICUARO	TANGANCICUARO		C	1,690,856.21	0.00	0.00	1,690,856.21	0.00	0.00	338,521.01	70%	80%	28/02/209	28/05/2019	OBRA	1	1835
ATTO/TANGANCICUARO/2919/07/FI/004	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSCHCAS (CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES INCLUYE MATERIALES, FLETES, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA)	TANGANCICUARO	A		2,49,381.44	0.00	0.00	2,49,381.44	0.00	0.00	0.00	100%	100%	15/03/2018	15/04/2018	OBRA	1	300
ATTO/TANGANCICUARO/2919/07/FI/005	REHABILITACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ DE GUZMAN	TANGANCICUARO		C	449,959.00	0.00	0.00	449,959.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	23/03/2019	19/04/2019	OBRA	1	240
ATTO/TANGANCICUARO/2919/07/FI/006	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE RUBEN C. NAVARRO	TANGANCICUARO		C	647,548.19	0.00	0.00	647,548.19	0.00	0.00	0.00	100%	100%	29/03/2019	28/05/2019	OBRA	1	2500
ATTO/TANGANCICUARO/2919/07/FI/009	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ DE TANGANCICUARO MICHOACAN	TANGANCICUARO		C	327,430.75	0.00	0.00	327,430.75	0.00	0.00	0.00	100%	100%			OBRA	1	650

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTROTORIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE BILLAGOS
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

LI. ROBERTO

FOLIO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION		INVERSION APROBADA/EJERCIDA						SALDO	AVANCES		FECHAS		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PENSAMIENTO	
			A	C	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FRSN)	BENEFICIARIOS	CTA. CTE.	FISICO		FINACIERO	INICIO	TERMINO					
ATTO/TANGANCICUARO/2019/07/PIU(007)	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA LA TENERIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL	TANGANCICUARO	C		649,700.16	0.00	0.00	649,700.16	0.00	0.00	454,846.12	100%	30%	22/05/2019	12/07/2019	OBRA	1	1500	
ATTO/TANGANCICUARO/2019/07/PIU(009)	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE ARANZA, EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO	ARANZA	C		499,616.72	0.00	0.00	499,616.72	0.00	0.00	349,731.71	100%	30%	06/06/2019	06/08/2019	OBRA	1	335	
ATTO/TANGANCICUARO/2019/07/PIU(009)	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA CALLE MARTIRES DE URUAPAN EN LA COMUNIDAD DE ETUCCUARO TANGANCICUARO	ETUCCUARO	C		449,794.55	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	314,856.18	30%	70%	12/06/2019	31/07/2019	OBRA	1	1197	
ATTO/TANGANCICUARO/2019/07/PIU(011)	EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PATAMBAN EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN	PATAMBAN	C		1,098,998.68	0.00	0.00	1,098,998.68	0.00	0.00	769,299.07	100%	30%	18/06/2019	16/06/2019	OBRA	1	3280	
ATTO/TANGANCICUARO/2019/07/PIU(012)	PROGRAMA DE OLLAS DE AGUA	TANGANCICUARO	C		1,649,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	550,000.00	0.00	1,154,300.00	75%	80%	13/06/2018	16/07/2018	OBRA	1	500	
ATTO/TANGANCICUARO/2019/07/PIU(013)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON EN LA COLONIA LOMA LINDA	TANGANCICUARO	C		494,700.00	0.00	0.00	494,700.00	553,784.00	0.00	2,319.99	85%	85%	24/06/2019	23/08/2019	OBRA	1	1200	
ATTO/TANGANCICUARO/2019/07/PIU(013)	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE RELICEN) Y COMPRA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA Y GPS	TANGANCICUARO	A		504,704.88	0.00	0.00	504,704.88	0.00	0.00	458,373.84	15%	15%	31/12/2019		ARRENDAMIENTO	1	7	
ATTO/TANGANCICUARO/2019/07/PIU(013)	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	TANGANCICUARO	A		46,331.04	0.00	0.00	46,331.04	0.00	0.00	101,502.89	60%				ADQUISICION			
					336,493.89	0.00	0.00	336,493.89	0.00	0.00									
					234,991.00	0.00	0.00	234,991.00	0.00	0.00									

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MICHICANOS
MUNICIPIO DE TANGANCICUARO
PRESIDENTE MUNICIPAL
D. ROBERTO RAMIREZ
2018 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MICHICANOS
MUNICIPIO DE TANGANCICUARO
PRESIDENTE MUNICIPAL
D. ROBERTO RAMIREZ
2018 - 2021

CONTABILIDAD MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MICHICANOS
MUNICIPIO DE TANGANCICUARO
CONTADOR MUNICIPAL
D. ROBERTO RAMIREZ
2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MICHICANOS
MUNICIPIO DE TANGANCICUARO
SECRETARIO MUNICIPAL
D. ROBERTO RAMIREZ
2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021