

ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL



MUNICIPIO:

TANGANCICUARO

DE ENERO A MARZO AÑO 2018

INSTRUCTIVO

NOMBRE DE LA OBRA (5)	UBICACIÓN (6)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (7)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (10)	UR (11)	OBRA CAPITALIZABLE (12)		ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA (13) en correlación y congruencia con el anexo 6 ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (12)					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (14) (momento devengado) en correlación y congruencia con el anexo 6 ESTRUCTURA FINANCIERA FINAL (13)					ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (15) en correlación y congruencia con el anexo 6 POR EJERCER (14)							
					SI	NO	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS
ELECTRIFICACION DE PLAZA EN LA COLONIA ANTORCHA	COL. ANTORCHA	CONTRATO	1835	OBRAS PUBLICAS		x	249.381,44	249.381,44	-	-	-	-	249.381,44	249.381,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE HIDALGO EN FCO. J MUJICA	FCO J MUJICA	CONTRATO	318	OBRAS PUBLICAS		x	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	179.012,04	179.012,04	-	-	-	-	-	20.987,96	20.987,96	-	-	-
CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE BENITO JUAREZ FCO. J MUJICA	FCO J MUJICA	CONTRATO	218	OBRAS PUBLICAS		x	850.000,00	850.000,00	-	-	-	-	1.316.000,05	1.316.000,05	-	-	-	-	-	466.000,05	466.000,05	-	-	-
ELECTRIFICACION DE LA COLONIA EJIDAL	COL. EJIDAL	CONTRATO	26	OBRAS PUBLICAS		x	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	165.878,26	165.878,26	-	-	-	-	-	65.878,26	65.878,26	-	-	-
EQUIPAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA LAZARO CARDENAS	TANGANCICUARO	CONTRATO	880	OBRAS PUBLICAS		x	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	112.285,00	112.285,00	-	-	-	-	-	12.285,00	12.285,00	-	-	-
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DE ETUCUARO	ETUCUARO	CONTRATO	1158	OBRAS PUBLICAS		x	332.698,91	332.698,91	-	-	-	-	312.849,78	312.849,78	-	-	-	-	-	19.849,13	19.849,13	-	-	-
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DE TENGUECHO	TENGUECHO	CONTRATO	261	OBRAS PUBLICAS		x	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	-	-	314.839,65	314.839,65	-	-	-	-	-	885.160,35	885.160,35	-	-	-